

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 11/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

**Dự án: Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư
và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân,
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH

DẪN Số: 3768
Ngày: 11/4/23
Chuyển:
Số và Ký hiệu HS:

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ
trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây
dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị
và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; Báo cáo
thẩm tra số 12/BC-KTNS ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng
kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du
lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước do Ban Quản lý dự
án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
như: Quỹ đất tái định cư còn thiếu nên chưa thể bố trí tái định cư cho một số hộ
dân bị ảnh hưởng; việc di dời mồ mả không đảm bảo theo kế hoạch do các hộ

dân còn lựa chọn vị trí cải táng hoặc chờ chọn ngày được tộc họ đồng thuận. Do đó, cần có thêm thời gian để bổ sung quỹ đất tái định cư, tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo theo quy định.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án.

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung
	Thời gian thực hiện dự án	
	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. *th*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng